

# Verslag over de werkzaamheden schoolproject "4<sup>de</sup> junio"



Mano a Mano Bolivia

Schoolproject "4<sup>de</sup> junio"  
Gemeente Santa Rosa del Sara  
Regio Santa Cruz  
Bolivia

Werkzaamheden maart 2018 tot en met 30 september 2018

## Ter informatie aan :

- Sign of Hope, Duitsland
- Rosa, Oud-Turnhout, De Kievit Hasselt, GBS Merelbeke, OLVA de Meerssen)
- Amigos de Mano a Mano Bolivia (sympathisanten)
- Stichting Amigos, Nederland
- Gros, Laarne
- Mano a Mano Bolivia

## Inleiding:

De ruwbouwwerken van het schoolproject "4<sup>de</sup> junio" bereiken nu 85% van de vorderingen. De klaslokalen en de woningen voor de leerkrachten staan onder dak. In die constructies begint nu de afwerking. Daarnaast wordt er ook een aanvang gemaakt met het optrekken van het sanitaire blok.

## De verdere uitvoering van het schoolproject:

- Verdere realisaties in de ruwbouw fase en afwerkingsfase:
  - Binnenafwerking van de klaslokalen: plafondbepleistering en vloeren
  - Binnenafwerking van de woningen: plafondbepleistering en vloeren
  - Afwassen van binnen-en buitenmuren (aanbrengen van vernis-/verflaag)
  - Opstarten ruwbouw sanitair blok



Vorbereiding dragende muren



Dakconstructie voltooien



Onderdak wordt aangebracht



Zes klaslokalen onder dak



Laatste metselwerken woningen voor de leerkrachten



Aanbrengen houten constructie



Dakconstructie voltooien



Woningen onder dak

Cochabamba 6 oktober 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a cursive name.

René Thielemans, coordinator schoolproject "4<sup>de</sup> junio"